Escale: Planning estimatif des travaux	Délai JC	Date début	Date fin	2023												2024											2025											2026							
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
Réunion plénière d'avant-projet																																													
Réunion plénière			07-07-23																																										
Envoi du PV de la réunion plénière	31	07-07-23	07-08-23																																										
Permis d'urbanisme																																													
Introduction et octroi du permis d'urbanisme	130	15-11-23	24-03-24																																										
Mise en concurrence																																													
Rédaction des documents de marché public de mise en concurrence	90	16-08-23	14-11-23																																										
Approbation du dossier de mise en concurrence par le Conseil	62	15-11-23	16-01-24																																										
Envoi du dossier projet (CDC, métrés, DNSH…) au SPW-IAS avant lancement du marché	13	17-01-24	30-01-24																																										
Approbation du dossier projet par le SPW-IAS	30	30-01-24	29-02-24																																										
Lancement du marché public	1	28-02-24	29-02-24																																										
Réception des offres	35	29-02-24	04-04-24																																										
Analyses des offres	45	04-04-24	19-05-24																																										
Approbation de l'attribution de marché public par le Collège	19	19-05-24	07-06-24																																										
Envoi du dossier d'approbation au SPW-IAS pour vérification et contrôle de la légalité des offres	31	07-06-24	08-07-24																																										
Accord ferme d'intervention : Approbation de l'attribution de marché public et réalisation de l'arrêté de subventionnement par le/la Ministre	124	08-07-24	09-11-24																																										
Attribution du marché de travaux																																													
Information aux soumissionnaires et notification du marché à l'adjudicataire			05-12-24																																										
Travaux																																													
Début des travaux - Exécution du marché	460	05-01-25	10-04-26																																										
Fin des travaux et réception provisoire (au plus tard le 30/06/2026)	0		13-04-26																																										
Occupation du bâtiment																																													
Ouverture du milieu d'accueil (au plus tard le 31/08/2026)	140	13-04-26	31-08-26																																										